



Утверждаю:

Гл. инженер

К.Б. Лимаренко

5.02.07.

АКТ
Выполнения п.125 КПТР-2006 года.

Согласно КПТР-2006г. п.125 «Произвести улучшение герметичности нагревательной печи №9 за счет применения при капитальном ремонте огнеупорных растворов и обмазок фирмы ЗАО НПКФ «МаВР», выполнен ремонт футеровки нагревательной печи №9 на СВС кладочном растворе КР-1 и покрытия М-1.

В результате внедрения данного мероприятия улучшена герметичность свода за счет увеличения срока службы теплового агрегата, который на 15.01.2007г. составляет 16 месяцев против 6-7 месяцев на обычном растворе. Это позволяет сократить потери тепла и обеспечить экономию природного газа.

Приложение:

1. Акт от 20.12.2005г. приемки выполнения ремонтных работ футеровки нагревательной печи №9 КПЦ (КПП).
2. Расчет эффективности от внедрения мероприятия п.125 КПТР-2006г. «Произвести улучшение герметичности нагревательной печи №9 за счет применения при капитальном ремонте огнеупорных растворов и обмазок фирмы ЗАО НПКФ «МаВР»

Главный металлург

Зам. нач-ка КПЦ (КПП)

А.Ф. Мирошкин

С.В. Пашенцев

Согласовано :

Первый зам. главного инженера

В.П. Герасин