

ОАО «Металлургический
завод «Электросталь»
ОГЭ

Утверждаю
Главный энергетик
Коробов А.И.

ПРОТОКОЛ

от 17.01.03 г. № 2

О работе с фирмой «МаВР».



Присутствовали: от завода - Желтков А.Н., Тютин Н.В., Глухов М.В., Салин А.И.,
Макаренков В.А.

от «МаВР» - Илюхин М.А.

Рассмотрели:

1. По выполнению программы 2002г.

1.1.п.2.1. по Прокатному цеху № 3 - выполнено.

Представить акт о стойкости покрытия на печи № 1.

Ответственный – Желтков А.Н., Тютин Н.В.

Срок - 27.01.03 г.

1.2. Изготовление горелочных камней – не выполнено «МаВР»ом. Не до конца разработана технология по изготовлению горелочных камней. «МаВР»ом технология будет разработана во II кв. 2003 г. Предлагается включить в программу 2003 г.

1.3. Прокатный цех № 4. Защитное покрытие на печи «Эбнер». Выполнена.

Печь включена в работу 25.12.02 г. Предлагается представить акт о стойкости покрытия печи «Эбнер» через три месяца – 25.03.02 г.

Ответственный – Желтков А.Н., Милехин А.Ю.

2. Перспективы выполнения работ в 2003г.

2.1. Поручить «МаВР»у выполнить в феврале месяце текущий ремонт свода печи № 3 в следующих укрупненных объемах: в зоне I-II восстановить геометрию разрушенных горелочных камней, в зоне I-II ГР-750 – 10 шт.(из 12 шт.); в зоне III ГР-750 – 3 шт.(из 6 шт.); в зоне IV ГР-350 – 4 шт.(из 6 шт.) с нанесением на них защитного оксидно-керамического покрытия. Произвести ремонт разрушенных участков свода с нанесением защитного покрытия в зонах I, II, III, IV. Для уточнения объема работ произвести дополнительное комиссионное обследование печи с уточнением необходимого объема материала.

Ответственный – Глухов М.В., Илюхин М.А.

Срок – 24.01.03г.

2.2. По результатам обследования печи № 3 фирме «МаВР» дать рекомендацию по ремонту печи с выделением затрат на стоимость материалов и стоимости работ.

Срок – 4.02.03г.

2.3. Прокатному цеху № 3 представить дефектную ведомость на текущий ремонт печи № 3 со стоимостью материалов.

Срок – 29.01.03г. Глухов М.В.

2.4. Провести внедренческие работы по футеровке заслонок печи № 3,4.
Ответственный – Илюхин М.А.

2.5. Рассмотреть возможность замены свода наборного кирпича, печей № 3,4 во время капитального ремонта, на монолитный из материалов фирмы «МавР».

Срок – 1.03.03г.

Исполнитель – Илюхин М.А.

Выдать чертежи на печь – 4.02.03г. Исполнитель – Желтков А.Н.

2.6. Прокатный цех № 2. Печь ПЭП 120-1-2. Капитальный ремонт печи планируется на март месяц. Рассмотреть вопрос замены ШВП-350 - объемом 7 м^3 на огнезащитные материалы фирмы «МавР» с предоставлением стоимости материалов.

Исполнитель – Илюхин М.А.

Срок – 22.01.03 г.

2.7. По представленным чертежам футеровки печи подготовить смету стоимости работ и стоимость материалов при исполнении «МавР».

Ответственный – Илюхин М.А.

Срок - 06.02.03 г.

2.8. Прокатный цех № 2. Представить дефектную ведомость и чертежи футеровки печи. Представить стоимость плит ШВП-350 –объемом 7 м^3 на сегодня.

Ответственный – Салин А.И.

Срок – 22.01.03 г.

2.9. По капитальному ремонту печи «Интертекс».

Представить марку и стоимость кладочного раствора на объем – 22 м^3 кладки, и дать рекомендации по применению огнезащитных теплоизоляционных материалов фирмы «МавР». Материалы должны обеспечивать работу в условиях среды (азот, водород) и температура 1250°C .

Ответственный – Илюхин М.А.

Срок – 20.02.03 г.

2.10. «МавР»у – по представленным чертежам представить смету на кап.ремонта футеровки печи «Интертекс» с материалами «МавРа».

Ответственный – Илюхин М.А.

Срок – 20.02.03 г.

3. Термический цех. Нагревательная печь.

3.1. Представить стоимость ремонтного раствора СКР в количестве 50 кг и технологию его применения для ремонта футеровки свода из плит ШВП.

Ответственный – Илюхин М.А.

Срок – 22.01.03 г.

3.2. Термический цех. Разработать технологию и указать стоимость материалов при ремонте заслонки нагревательной печи по представленному чертежу.

Ответственный – Илюхин М.А.

Срок – 22.01.03 г.

3.3. Представить стоимость материалов и работы при футеровке заслонки нагревательной печи из традиционных материалов.

Исполнитель – Макаренков В.А.

Срок – 1.02.03 г.

4. Организовать рассмотрение программы внедрения материалов «МаВР» у руководства завода в 2003 г.

Ответственный – Желтков А.Н.

Срок – 20.02.03 г.

ПОДПИСИ:

От «Металлургического завода
«Электросталь»



Желтков А.Н.

От «МаВР»а



Илюхин М.А.

Рассылка: ОГЭ, МаВР, ОМТС, Прокатные № 2,3,4, Термический цех.