

«Утверждено»

И.о. главного инженера АГПБ

 Мельниченко А.В.

44 08 2003 г.

АКТ  
осмотра печей установки У-1.731 производства №3.

Проведен наружный осмотр корпусов печи П 51/1 и левого горизонтального дымохода от печей в местах нанесения изнутри в мае 2003 года футеровки на основе вспенивающегося бетона ЖСБ-600 фирмой «Мандр».

При осмотре установлено, что при нормальной загрузке печей температура кожуха дымохода не превышает 45°, температура кожуха печи П-51/1 не превышает 80°. Состояние металлоконструкций и антикоррозионного покрытия удовлетворительное.

Начальник производства №3  
Ст. механик производства №3  
/Начальник установки У 1.731



Диденко М.Г.  
Чигирин М.В.  
Дорожин Н.Н.